ЛИСТ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ МАГАЗИНА "Ярче!" К РАБОТЕ. Дата: __.__.20__г.

Входная зона и ФАСАД		
1	ЛОГО и подстрочники: ось горизонтали (край «Я» и подчеркивания - одна линия, завал 0°)	
2	Буквы и центровка относительно фриза и окон	
3	Группа включения - общая с залом	
4	ОКНА: лайтбоксы по центру, откосы, отливы, сливные трубы Фоновка (ролл-шторы) - согласно плану ТЗ	
5	Козырек, крыльцо, подступы, целостность фасадной плитки и покрытия	
6	Пандус, кнопка вызова персонала (исправность, высота)	
7	Освещение над окнами, входом и пандусом	
ТАМБУР		
8	ОТДЕЛКА: стены (Мультиплит RAL7012), потолок (RAL7012), пол (керамогранит АТЛАС КОНКОРД ХИТ ТИН 600х600), антивандалка (нержавейка): h=1250/2500 мм	
9	Грязезащитная решетка утоплена, центровка по общей оси двери	
10	Двери: уличные RAL7045 (алюминий)	
11	Тепло: завеса по центру двери, коммуникации скрыты ЭЛЕКТРИКА: питание завесы, пульт заводской, выключатели при наличии - цвет АНТРАЦИТ (черные)	
12	Освещение (датчик/выключатель) Ниши батарей - RAL7012 ОКНА: фоновка (ролл-шторы) по ТЗ	
Торговый зал: ОБЩЕЕ		
13	ОТДЕЛКА: стены (Мультиплит RAL7012), потолок (RAL7012), пол (керамогранит АТЛАС КОНКОРД ХИТ ТИН 600х600), антивандалка (нержавейка): h=1250/2500 мм	
14	Двери в зал: RAL7045 (беспороговые) с доводчиком	
15	ЭЛЕКТРИКА: розетки/заземление для покупательских столов - цвет АНТРАЦИТ (черные)	
16	Ниши батарей - RAL7012 ОКНА: фоновка (ролл-шторы) по ТЗ	
Торговый зал: КАССА		
17	ОТДЕЛКА: стены RAL7012 (за кассой - стена «светлый бетон»), антивандалка (нержавейка): h=1250/2500 мм. ПОЛ: ХИТ ТИН 600х600, симметрия «клетка в клетку» из тамбура в зал (без сколов/кусков)	
18	Двери в кабинет, СУ, цех (RAL7012) ЭЛЕКТРИКА: розетки/выключатели - цвет АНТРАЦИТ (черные), разводка под полом или из стены (черная гофра)	
19	IT: документы, кабель-менеджмент (скрутка по ТЗ) СВЯЗЬ: звонки вызова персонала (радио), стационарные кнопки ГБР под первой и второй кассой от входной двери и в кабинете ДМ (щит, рабочее место ДМ, выход из кабинета на стене) + 4 переносных брелка тревожной сигнализации	
20	Ниши батарей в цвет стены ОКНА: фоновка (ролл-шторы) по ТЗ	
Торговый зал: СТЕЛЛАЖКА		
21	СТЕЛЛАЖИ: h=1.8/2.2м полки - 7/8 шт, проходы между согласно плана	
22	ЭЛЕКТРИКА: отсутствие свисающих проводов или гофры по стенам (скрыто или в металлич. лотках), исключение: ОПС в гофре	
23	Розетки/выключатели - цвет АНТРАЦИТ (черные)	
24	БЕЗОПАСНОСТЬ: таблички "ВЫХОД" строго по центру над дверью	
25	ОСВЕЩЕНИЕ: по центрам проходов (А - аварийные)	
26	КОММУНИКАЦИИ: ХО трубы - во флексе Сантех-трубы - RAL7012 Люки в цвет поверхностей	
27	КОНФЕТЫ/МАРМЕЛАД: лопатки, контейнеры+фальш.перегородки, диспенсеры пакетов - запитка экранов от группы освещения (розетки включаются с освещением зала)	
28	КОФЕ: осмос, слив, столешница, диспенсеры ФРОВ: стена «бетон»	
29	Ниши батарей - RAL7012 ОКНА: Фоновка (ролл-шторы) по ТЗ	
ПЕКАРНЯ		
30	ОТДЕЛКА: плитка и проем h=2120 мм, пол (ХИТ ТИН 600х600), плинтус из плитки пола ЭЛЕКТРИКА: отдельный щиток, печь и расстойка - разные автоматы, инсектицидная лампа (от группы света), розетки/выключатели - цвет АНТРАЦИТ (черные) ЗАЗЕМЛЕНИЕ: печь, расстойка, раковины	
31	ОБОРУДОВАНИЕ: зонт вытяжки по центру над печью, осмос, раковины, бойлер Рольставни (мех/электро)	
32	Витрина (стекла, фурнитура), наличие подсветки витрины - скрытый монтаж, Ниши батарей (плитка) ОКНА: фоновка (ролл-шторы) по ТЗ	
САНУЗЕЛ		
33	ОТДЕЛКА: стены (плитка h=1200-1400), потолок (Армстронг/RAL), пол (гранит ПРОДЖЕКТ ГЛИНА 300х300), плинтус из плитки пола	
34	Сололифт, фильтр бачка, унитаз, раковина, бойлер (без течи)	

35	ЭЛЕКТРИКА: датчик движения, розетки/выключатели - цвет АНТРАЦИТ (черные)	
36	Вентиляция, встроенная/через стену	
37	Ниши батарей (плитка)	
38	ОКНА: фоновка (ролл-шторы) по ТЗ	
АГРЕГАТНАЯ		
39	ОТДЕЛКА: стены - негорючие материалы, пол плавающий - бетонное основание ДВЕРИ: металлические, с порогом, RAL7045 (как на складе)	
40	Маркировка трасс и автоматов, розетки/выключатели - цвет АНТРАЦИТ (черные)	
СКЛАД (ДН)		
41	ДВЕРИ: RAL7012, беспороговые, h=2400 мм ОТДЕЛКА: стены (ГКЛ покраска - цвет белый), потолок (RAL7012), пол (гранит СОЛЬ-ПЕРЕЦ 300х300) Плинтус из плитки пола (где нет оцинковки), нержавейка (оцинковка h=1250)	
42	ЭЛЕКТРИКА: щиты (ЭОМ, закрыты), розетки для оборудования - цвет АНТРАЦИТ (черные), завеса по центру разгрузки	
43	Ниши батарей (ГКЛ) ОКНА: тонировка/фоновка по ТЗ (RAL7012)	
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА		
44	ОТДЕЛКА: потолок Армстронг, стены (RAL), пол (гранит ПРОДЖЕКТ ГЛИНА 300х300), плинтус из плитки пола	
45	ЭЛЕКТРИКА: цвет АНТРАЦИТ (черные), ИТ-шкаф с перфорацией ОКНА: съемная решетка, фоновка по ТЗ КТС, ОПС, огнетушители Ниши батарей (ГКЛ)	
ПАНДУС РАЗГРУЗКИ		
46	КОНСТРУКТИВ: козырек, свет по центру над дверью, пандус в RAL7012 ЛИФТ: при h > 1.0м, поверхность лифта в цвет пандуса (RAL7012) СВЯЗЬ: звонок «Птичка» (h=1700 мм)	
КОНДЕНСАТОРНАЯ ОПОРА		
47	ОФОРМЛЕНИЕ: бетонная база Решетки при наличии (корзины) в RAL фасада, замки, шахты и блоки ХО в декоративных корзинах в цвет фасада	
БЛОК АХЧ		
Система электроснабжения		
1	Осмотр кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25мм2 и вводного автомата	
2	Осмотр маркировки силовых электрических щитов (сборка по проекту)	
3	Наличие однолинейных схем на дверце силовых электрических щитов	
4	Соответствие маркировок автоматических выключателей в электрических щитах и однолинейных схем	
5	Наличие заземления электрооборудования и металлоконструкций	
6	Проект электрики (эл.вид)	
7	Наличие паспорта прибора учёта (при условии, что мы устанавливаем)	
8	Наличие пакета документов лабораторных испытаний электропроводки и заземления (эл.вид)	
Система водоснабжения		
9	Наличие прибора учета воды	
10	Наличие паспорта прибора учёта (при условии, что мы устанавливаем)	
11	Физическое состояние водоразборных труб (до счетчика и после счетчика)	
12	Состояние запорной арматуры	
13	Сохранность пломб на приборе учета воды	
Система водоотведения		
14	Точки подключения холодного водоснабжения, водоотведения и канализации	
15	Наличие септика и его визуальный осмотр	
16	Физическое состояние канализационных труб и правильность их сборки	
17	Наличие дренажных насосов и их техническое состояние	
Система отопления		
18	Точка подключения	
19	Физическое состояние труб и радиаторов	
20	Место установки запорной арматуры и сбросников воздуха	
КООРДИНАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА: _____ СПЕЦИАЛИСТ АХЧ: _____ ПОДРЯДЧИК ПО СМР: _____ РКО: _____		